

Set. 24/2021



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  
 STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
 EX ORDINANZA N. 25/2020  
 SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO  
 STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

**PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI**

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO  
 COMMISSARIO DELEGATO  
 (ORD. 25/2020)  
 PROT. N. 4151  
 DEL 29-07-2021

**VISTI**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- il contratto n° 4/2021 del 18 gennaio 2021 registrato a Catania il 25 gennaio 2021 al n° 247/3, relativo ai “Lavori per la realizzazione di strutture a supporto del pronto soccorso generale, dell’edificio “OBI” e edificio “Signorelli”” del P.O. Garibaldi – Centro di Catania – 1° Stralcio funzionale”;
- il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 15 febbraio 2021, dal quale si evince che il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 17 luglio 2021;
- la nota n°3596 del 21 giugno 2021 con la quale si è fissato, a seguito di modifiche progettuali, il nuovo termine di ultimazione al 31 luglio 2021;
- la PEC del Direttore Lavori in data 27 luglio 2021, assunta al protocollo della Struttura Tecnica al n° 4141 in data 28 luglio 2021, con la quale lo stesso esprime parere favorevole, a seguito della richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice, alla concessione della proroga di gg. 60 per l’ultimazione dei lavori;

**ESAMINATE**

le motivazioni a supporto della richiesta di proroga e il parere della D.L.;

**DETERMINA**

la concessione della proroga di gg. 60 per l’esecuzione dei “Lavori per la realizzazione di strutture a supporto del pronto soccorso generale, dell’edificio “OBI” e edificio “Signorelli”” del P.O. Garibaldi – Centro di Catania – 1° Stralcio funzionale” di cui al contratto n° 4/2021 del 18 gennaio 2021 registrato a Catania il 25 gennaio 2021 al n° 247/3.

Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Salvatore D’Urso

