

Def. 12/2021

02.01.01



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  
STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
EX ORDINANZA N. 25/2020  
SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO  
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

**PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI**

**VISTI**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- il contratto n° 12/2021 del 4 febbraio 2021 registrato a Roma l'11 febbraio 2021 al n° 375/3, relativo ai "Lavori di adeguamento del reparto di terapia intensiva (n.30 posti letto)", presso il P.O. Sant'Elia di Caltanissetta;
- il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 18 febbraio 2021, dal quale si evince che il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 28 maggio 2021;
- la nota del Direttore Lavori del 28 maggio 2021, assunta al protocollo della Struttura Tecnica al n° 3211 in pari data, con la quale lo stesso esprime parere favorevole alla concessione della proroga di gg. 60 per l'ultimazione dei lavori;
- vista la determina n° 35 del 28 maggio 2021 prot. 3212 con la quale è stata concessa la proroga richiesta di gg. 60;
- la nota del Direttore Lavori del 27 luglio 2021, assunta al protocollo della Struttura Tecnica al n° 4148 in data 29 luglio 2021, con la quale lo stesso esprime parere favorevole alla concessione della proroga di gg. 90 per l'ultimazione dei lavori;

**ESAMINATE**

le motivazioni a supporto della richiesta di proroga e il parere della D.L.;

**DETERMINA**

la concessione della proroga di gg. 90 per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento del reparto di terapia intensiva (n.30 posti letto)", presso il P.O. Sant'Elia di Caltanissetta di cui al contratto n° 12/2021 del 4 febbraio 2021 registrato a Roma l'11 febbraio 2021 al n° 375/3.

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO  
COMMISSARIO DELEGATO  
(ORD. 25/2020)  
1132  
PROV. N. 2P-07-2021  
DEL



Il Responsabile del Procedimento  
Salvatore D'Urso