



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
**Il Dirigente Generale del DRT**  
**Soggetto attuatore del**  
**Commissario delegato ex Ordinanza n. 25/2020**

Determina di presa atto ed approvazione della rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del *P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Codice Int. S. A. n. 02.02.01 -Intervento di adeguamento del Pronto Soccorso.*

**II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ingegnere Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile  
(Disposizione n.2 del 28/10/2022 del Soggetto Attuatore)

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, concernente la nomina e le attribuzioni del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione Dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTO** il decreto legge 17 Marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 numero 27, recante "misura di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed, in particolare l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34 recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia virgola non chiedi politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" convertito, con modificazioni, dalla legge numero 77 del 17 luglio 2020 ed in particolare l'articolo 2;

**VISTA** l'Ordinanza n. 25/2020 del 08 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la quale è stato nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati

alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute, il Presidente della Regione Siciliana;

**VISTA** la Disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ed è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto;

**VISTA** la Disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per tutti gli interventi previsti in attuazione della Ordinanza n. 25/2020 ed è stato individuato il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle azioni di supporto al Soggetto Attuatore;

**VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 772/2022 del 14/06/2022 di conferimento al Dirigente Ing. Duilio Alongi dell'incarico alla struttura Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta;

**VISTA** la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di Soggetto Attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le Disposizioni nn. 1/2020 e 2/2020 del Commissario Delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto Attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico; **VISTO** l'elenco degli interventi in essere, di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, fornito dal personale tecnico-amministrativo di supporto individuato con la Disposizione n. 2/2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 sopra citata;

**VISTA** la disposizione n.2 del 28.10.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, di nomina dei RUP degli interventi del piano di potenziamento della rete ospedaliera, con la quale è stato tra l'altro nominato Responsabile unico del procedimento nonché Responsabile dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee guida n. 3 aggiornate dell'ANAC e del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. T.U. in materia di sicurezza, l'ing. Duilio Alongi, dipendente del Dipartimento Regionale Tecnico con qualifica di dirigente preposto al Servizio Genio Civile di Caltanissetta, per gli interventi di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, esposti nel seguito:

- P.O. Sant'Elia di Caltanissetta – Progetto definitivo dei lavori di adeguamento di terapia intensiva e sub-intensiva – Cod. Int. S.A. 02.01.01;
- P.O. Sant'Elia di Caltanissetta – Adeguamento COVID del Pronto Soccorso – Cod. Int. S.A. 02.01.02;
- P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso – Cod. Int. S.A. 02.02.01;
- P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Realizzazione di posti di terapia intensiva – Cod. Int. S.A. 02.02.02;
- P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Realizzazione di posti di terapia sub-intensiva – Cod. Int. S.A. 02.02.03.

**VISTA** la Disposizione n. 4 del 07/11/2022 con cui sono stati implementati gli Uffici preposti alla Direzione Lavori dei seguenti interventi di cui al Piano di Riorganizzazione e Potenziamento della Rete Ospedaliera predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, tra cui quello relativo al P.O Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso – Cod. Int. S.A. 02.02.01, come di seguito:

Supporto al RUP Ing. Marcello Raimondi (Dipendente ASP);

Supporto al RUP Dott. Luigi Di Natali (F.D. Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta);

**VISTO** l'Accordo Quadro sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha designato come appaltatore del lotto territoriale Sicilia - sub-lotto prestazionale 1 – area territoriale di Caltanissetta l'A.T.I. SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) e IMPRENDO ITALIA s.r.l.;

**VISTA** la nota n° 323 del 20 novembre 2020 con la quale si è affidato l'incarico di procedere alla verifica del progetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Ing. Roberto Sannasardo, componente della Struttura Tecnica di Supporto;

**VISTA** la nota prot. n° 184 del 11 novembre 2020 con la quale si è affidato l'incarico di Direzione dei Lavori all'Ing. Giovanni Quattrocchi;

**VISTA** la nota prot. n° 355 del 23 novembre 2020 con la quale si è affidato l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Cesare Mazzuca;

**VISTA** la Determina n. 15/2021 Prot. 874 del 10/02/2021 con cui è stato approvato in linea tecnica e amministrativa il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 1.221.958,58 di cui € 721.483,27 per lavori al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, pari al 26,00%, € 23.888,94 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 40.003,91 per spese relative all'incremento della manodopera ed € 436.582,46 per somme spese tecniche e a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la Determina n. 49 quater/2021 Prot. 4877 del 11/10/2021 con cui è stata approvata in linea tecnica e amministrativa la perizia di variante in corso d'opera predisposta dal D.L. Ing. Giovanni Quattrocchi, per l'importo complessivo di € 1.221.958,58 di cui € 738.950,36 per i lavori al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, pari al 26,00%, € 21.505,59 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 24.706,08 per spese relative all'incremento della manodopera ed € 437.395,95 per somme spese tecniche e a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la determina n. 95/2022 D05 int. 02.02.01 Prot.n 934 del 04/03/2022 con cui è stata approvata in linea amministrativa e tecnica la perizia di variante, suppletiva e assestamento dei "Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso in reparto di infettivologia" del Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele" di Gela (CL), redatta dall'Ing. Giovanni Quattrocchi per l'importo complessivo di €. 1.243.642,05 di cui €. 858.490,72 per lavori al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di gara, pari al 26,00%, €. 21.505,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 363.645,74 per somme spese tecniche e a disposizione dell'Amministrazione, è approvato.

**DATO ATTO** che l'intervento di che trattasi è inserito nel piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** che:

- Con verbale del 27/02/2021 l'inizio dei lavori viene fissato in data 01/03/2021 con un tempo contrattualmente definito di giorni 100, per tanto il termine utile dei lavori il 08/06/2021;
- Per effetto delle sospensioni disposte e delle proroghe concesse durante l'esecuzione dei lavori il tempo utile per dare compiuti i lavori scadeva in data 19/03/2022;
- L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito Certificato di Ultimazione dei Lavori in seguito alla comunicazione dell'appaltatore di ultimazione dei lavori presentata in data 18/03/2022, è avvenuta in data 18/03/2022;
- In data 26/05/2022 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è di € 879.806,08 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione di €

235.612,83 e dei Certificati di pagamento corrisposti di € 639.800,00 resta un credito per l'Impresa di € 4.393,25 (quattromilatrecentonovantatre,venticinque) che è stato firmato ed accettato dall'Impresa senza riserve in data 19/09/2022;

**VISTA** la nota del Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Quattrocchi, e relativi allegati, trasmessa via pec al Servizio Genio Civile di Caltanissetta in data 29/11/2022 e protocollata al n. 162021 del 30.11.2022, con la quale si formula istanza per la rimodulazione del *quadro Economico*, precisando che la variazione riguarderà esclusivamente le somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il quadro economico rimodulato con la nota in oggetto, come di seguito riportato:

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
<b>A Importo LAVORI Progetto Esecutivo</b>		
A.1	Importo lavori	€ 1.160.122,59
A.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto 26%	€ 301.631,87
A.3	Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 1.160.122,59 - € 301.631,87	€ 858.490,72
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.505,59
A.5	Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni	€ -
A.6	Importo Totale Lavori	€ 879.996,31
A.7	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%) 10%	€ 87.999,63
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 967.995,94</b>
<b>B SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO</b>		
B.1	Parcella per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale - rilievo dell'area	€ 60.000,00
B.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto 26%	€ 15.600,00
B.3	Importo Parcella (B.1 - B.2) = € 60.000,00 - € 15.600,00	€ 44.400,00
B.4	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ 1.776,00
B.5	IVA (B.3 + B.4) x % iva = € 44.400,00 + € 1.776,00 x 10%	€ 4.617,60
<b>B.6 TOTALE B</b>		<b>€ 50.793,60</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>C.1 SPESE TECNICHE GIA' CON RIDUZIONE DEL 15%</b>		
C.1.1.1	Parcella Progettazione Definitiva	€ 34.055,82
C.1.1.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ 1.362,23
C.1.1.3	IVA = (C.1.1.1 + C.1.1.2) x % iva = € 34.055,82 + € 1.362,23 x 22%	€ 7.791,97
<b>C.1.1.4 TOTALE Parcella Progettazione Definitiva</b>		<b>€ 43.210,02</b>
C.1.2.1	Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (in regime forfettario)	€ 35.000,00
C.1.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ 1.400,00
C.1.2.3	IVA = (C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva = € 35.000,00 + € 1.400,00 x 0%	€ -
<b>C.1.2.4 TOTALE Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</b>		<b>€ 36.400,00</b>
C.1.3.1.1	Parcella Direzione Lavori e Contabilità (Acconto in regime forfettario)	€ 50.000,00
C.1.3.1.2	Parcella Direzione Lavori e Contabilità (Saldo in regime ordinario)	€ 25.000,00
C.1.3.2.1	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) su acconto 4%	€ 2.000,00
C.1.3.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) su saldo 4%	€ 1.000,00
C.1.3.3	IVA = (C.1.3.1.2 + C.1.3.2) x % iva = € 25.000,00 + € 1.000,00 x 22%	€ 5.720,00

C.1.3.4	<b>TOTALE Parcella Direzione Lavori e Contabilità</b>			€	<b>83.720,00</b>	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico					
C.1.4.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	-	
C.1.4.3	IVA = (C.1.4.1 + C.1.4.2) x % iva =	€ -		+ € -	x 22%	€ -
C.1.4.4	<b>TOTALE Parcella Studio Geologico</b>			€	-	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)					
C.1.5.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	-	
C.1.5.3	IVA = (C.1.5.1 + C.1.5.2) x % iva =	€ -		+ € -	x 22%	€ -
C.1.5.4	<b>TOTALE Parcella Studio Specialistico</b>			€	-	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)					
C.1.6.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	-	
C.1.6.3	IVA = (C.1.6.1 + C.1.6.2) x % iva =	€ -		+ € -	x 22%	€ -
C.1.6.4	<b>TOTALE Parcella Studio Specialistico</b>			€	-	
C.1.7.1	Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo			€	<b>15.000,00</b>	
C.1.7.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	600,00	
C.1.7.3	IVA = (C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva =	€ 15.000,00		+ € 600,00	x 22%	€ 3.432,00
C.1.7.4	<b>TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo</b>			€	<b>19.032,00</b>	
C.1.8.0	SUB TOTALE Imponibile e CNP			€	165.418,05	
C.1.9.0	SUB TOTALE IVA			€	16.943,97	
C.1.10.0	<b>TOTALE C.1</b>			€	<b>182.362,02</b>	
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto			€	17.741,86	
C.2.2	Imprevisti (A.1 x 0%) = Importo totale Lavori			€	-	
C.2.3	Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA			€	<b>3.065,16</b>	
C.2.4	Altre spese					
C.2.5	<b>TOTALE C.2</b>			€	<b>20.807,02</b>	
C.3.0	<b>TOTALE C</b>			€	<b>203.169,04</b>	€ 203.169,04
	<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.221.958,58</b>

**RITENUTO** che occorre prendere atto e approvare la Rimodulazione del Quadro tecnico Economico proposto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Quattrocchi per ricondurre l'importo complessivo inerente ai lavori "P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Codice Int. S. A. n. 02.02.01 -Intervento di adeguamento del Pronto Soccorso" nei limiti della posta di finanziamento ed approvare il QTE proposto dal medesimo Direttore dei lavori trasmesso con nota acquisita al Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile al prot. 162021 del 30.11.2022;

#### PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Le premesse di cui sopra si intendono qui riportate e trascritte;
- 2) Prendere atto della rimodulazione del QTE, relativa alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Quattrocchi ed inerente ai lavori "P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Codice Int. S. A. n. 02.02.01 -Intervento di

adeguamento del Pronto Soccorso" acquisita al prot. 162021 del 30.11.2022 del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per ricondurre il progetto nei limiti della posta di finanziamento;

3) Approvare il QTE come rimodulato per le motivazioni espresse nel precedente punto 2 che di seguito si riporta:

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
<b>A Importo LAVORI Progetto Esecutivo</b>		
A.1 Importo lavori	€ 1.160.122,59	
A.2 Riduzione per effetto del Ribasso offerto 26%	€ 301.631,87	
A.3 Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 1.160.122,59 - € 301.631,87	€ 858.490,72	
A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.505,59	
A.5 Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni	€ -	
A.6 Importo Totale Lavori	€ 879.996,31	
A.7 IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%) 10%	€ 87.999,63	
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 967.995,94</b>	<b>€ 967.995,94</b>
<b>B SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO</b>		
B.1 Parcelle per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale - rilievo dell'area	€ 60.000,00	
B.2 Riduzione per effetto del Ribasso offerto 26%	€ 15.600,00	
B.3 Importo Parcelle (B.1 - B.2) = € 60.000,00 - € 15.600,00	€ 44.400,00	
B.4 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ 1.776,00	
B.5 IVA (B.3 + B.4) x % iva = € 44.400,00 + € 1.776,00 x 10%	€ 4.617,60	
B.6 <b>TOTALE B</b>	<b>€ 50.793,60</b>	<b>€ 50.793,60</b>
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>C.1 SPESE TECNICHE GIÀ CON RIDUZIONE DEL 15%</b>		
C.1.1.1 Parcelle Progettazione Definitiva	€ 34.055,82	
C.1.1.2 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ 1.362,23	
C.1.1.3 IVA = (C.1.1.1 + C.1.1.2) x % iva = € 34.055,82 + € 1.362,23 x 22%	€ 7.791,97	
C.1.1.4 <b>TOTALE Parcelle Progettazione Definitiva</b>	<b>€ 43.210,02</b>	
C.1.2.1 Parcelle Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (in regime forfettario)	€ 35.000,00	
C.1.2.2 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ 1.400,00	
C.1.2.3 IVA = (C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva = € 35.000,00 + € 1.400,00 x 0%	€ -	
C.1.2.4 <b>TOTALE Parcelle Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</b>	<b>€ 36.400,00</b>	
C.1.3.1.1 Parcelle Direzione Lavori e Contabilità (Acconto in regime forfettario)	€ 50.000,00	
C.1.3.1.2 Parcelle Direzione Lavori e Contabilità (Saldo in regime ordinario)	€ 25.000,00	
C.1.3.2.1 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) su acconto 4%	€ 2.000,00	
C.1.3.2.2 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) su saldo 4%	€ 1.000,00	
C.1.3.3 IVA = (C.1.3.1.2 + C.1.3.2) x % iva = € 25.000,00 + € 1.000,00 x 22%	€ 5.720,00	
C.1.3.4 <b>TOTALE Parcelle Direzione Lavori e Contabilità</b>	<b>€ 83.720,00</b>	
C.1.4.1 Parcelle Studio Geologico	€ -	
C.1.4.2 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ -	
C.1.4.3 IVA = (C.1.4.1 + C.1.4.2) x % iva = € - + € - x 22%	€ -	
C.1.4.4 <b>TOTALE Parcelle Studio Geologico</b>	<b>€ -</b>	
C.1.5.1 Parcelle Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)	€ -	
C.1.5.2 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ -	
C.1.5.3 IVA = (C.1.5.1 + C.1.5.2) x % iva = € - + € - x 22%	€ -	
C.1.5.4 <b>TOTALE Parcelle Studio Specialistico</b>	<b>€ -</b>	
C.1.6.1 Parcelle Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)	€ -	
C.1.6.2 Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) 4%	€ -	
C.1.6.3 IVA = (C.1.6.1 + C.1.6.2) x % iva = € - + € - x 22%	€ -	

C.1.6.4	<b>TOTALE Parcella Studio Specialistico</b>	€	-	
C.1.7.1	Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo	€	15.000,00	
C.1.7.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€ 600,00
C.1.7.3	IVA = (C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva =	€ 15.000,00	+ € 600,00	x 22%
C.1.7.4	<b>TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo</b>	€	19.032,00	
C.1.8.0	SUB TOTALE Imponibile e CNP	€	165.418,05	
C.1.9.0	SUB TOTALE IVA	€	16.943,97	
C.1.10.0	<b>TOTALE C.1</b>	€	182.362,02	
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto	€	17.741,86	
C.2.2	Imprevisti (A.1 x 0%) = Importo totale Lavori	€	-	
C.2.3	Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA	€	3.065,16	
C.2.4	Altre spese			
C.2.5	<b>TOTALE C.2</b>	€	20.807,02	
C.3.0	<b>TOTALE C</b>	€	203.169,04	€ 203.169,04
<b>TOTALE</b>				€ 1.221.958,58

- 4) Di onerare il Direttore dei lavori di provvedere all'aggiornamento degli atti consequenziali;
- 5) Di pubblicare la presente Determina nella Piattaforma del Soggetto Attuatore per soddisfare agli obblighi di legge;
- 6) Di onerare l'Ufficio del Soggetto Attuatore di trasmettere la presente Determina regolarmente repertoriata, all'ASP di Caltanissetta, al Direttore dei Lavori, al RUP, all'Operatore Economico aggiudicatario dei lavori, ai collaudatori ed a tutti i soggetti comunque interessati;

Caltanissetta 02/12/2022



Il RUP  
Ing. Capo  
Duilio Alongi



Documento firmato da:  
DUILIO ALONGI  
02.12.2022 12:30:38  
UTC

#### IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO ex ordinanza n.25/2020

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 2760 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 14 giugno 2020, è stato conferito all'arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la Disposizione n. 1 del 24 ottobre 2022 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con la quale sono state revocate le nomine di Soggetto Attuatore e di responsabile unico del procedimento conferite con le Disposizioni nn. 1/2020 e 2/2020 del Commissario Delegato sopra citate, ed è stato nominato Soggetto Attuatore l'arch. Salvatore Lizzio, Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** l'elenco degli interventi in essere, di cui al piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministro della Salute, fornito dal personale tecnico-amministrativo di supporto individuato con la Disposizione n. 2/2020 del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020 sopra citata;

**VISTA** la Disposizione n. 1 del 28/10/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, con cui è stato rimodulato l'assetto organizzativo della Struttura Tecnica di Supporto.

**VISTA** la Disposizione n.2 del 28.10.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n.q. di Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, di nomina dei RUP degli interventi del piano di potenziamento della rete ospedaliera;

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016";

**VISTA** la L. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50 del 2016;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

**VISTA** la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto- legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

**VISTA** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto- legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**VISTO** il D.Lgs. n° 34/2020 ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

## DETERMINA

1. Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di adottare e approvare tutti gli articoli della proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento sopra riportati;
2. Di prendere atto della rimodulazione del QTE, relativa alle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Quattrocchi ed inerente ai lavori " P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Codice Int. S. A. n. 02.02.01 -Intervento di adeguamento del Pronto Soccorso" acquisita al prot. 162021 del 30.11.2022 del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per ricondurre il progetto nei limiti della posta di finanziamento;
3. Di approvare il QTE come rimodulato per le motivazioni espresse nel precedente punto 2 che di seguito si riporta:

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
<b>A Importo LAVORI Progetto Esecutivo</b>		
A.1 Importo lavori	<b>€ 1.160.122,59</b>	
A.2 Riduzione per effetto del Ribasso offerto 26%	€ 301.631,87	
A.3 Importo lavori da contrattualizzare (A.1 - A.2) = € 1.160.122,59 - € 301.631,87	<b>€ 858.490,72</b>	
A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 21.505,59</b>	



A.5	Importo Incremento costo della manodopera per tripli turni			€	-	
A.6	Importo Totale Lavori			€	879.996,31	
A.7	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.6 x 10%)	10%		€	87.999,63	
<b>TOTALE A</b>				€	<b>967.995,94</b>	€ 967.995,94
<b>B SPESE TECNICHE SOGGETTE A RIBASSO</b>						
B.1	Parcella per: Progettazione esecutiva edile ed impiantistica - Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale - rilievo dell'area			€	60.000,00	
B.2	Riduzione per effetto del Ribasso offerto		26%	€	15.600,00	
B.3	Importo Parcella	(B.1 - B.2) =		€	60.000,00	- € 15.600,00
B.4	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	1.776,00	
B.5	IVA	(B.3 + B.4) x % iva =		€	44.400,00	+ € 1.776,00 x 10%
B.6	<b>TOTALE B</b>			€	<b>50.793,60</b>	€ 50.793,60
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>C.1 SPESE TECNICHE GIA' CON RIDUZIONE DEL 15%</b>						
C.1.1.1	Parcella Progettazione Definitiva			€	34.055,82	
C.1.1.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	1.362,23	
C.1.1.3	IVA = (C.1.1.1 + C.1.1.2) x % iva =	€ 34.055,82		+ €	1.362,23	x 22%
C.1.1.4	<b>TOTALE Parcella Progettazione Definitiva</b>			€	<b>43.210,02</b>	
C.1.2.1	Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (in regime forfettario)			€	35.000,00	
C.1.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	1.400,00	
C.1.2.3	IVA = (C.1.2.1 + C.1.2.2) x % iva =	€ 35.000,00		+ €	1.400,00	x 0%
C.1.2.4	<b>TOTALE Parcella Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</b>			€	<b>36.400,00</b>	
C.1.3.1.1	Parcella Direzione Lavori e Contabilità (Acconto in regime forfettario)			€	50.000,00	
C.1.3.1.2	Parcella Direzione Lavori e Contabilità (Saldo in regime ordinario)			€	25.000,00	
C.1.3.2.1	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) su acconto		4%	€	2.000,00	
C.1.3.2.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP) su saldo		4%	€	1.000,00	
C.1.3.3	IVA = (C.1.3.1.2 + C.1.3.2) x % iva =	€ 25.000,00		+ €	1.000,00	x 22%
C.1.3.4	<b>TOTALE Parcella Direzione Lavori e Contabilità</b>			€	<b>83.720,00</b>	
C.1.4.1	Parcella Studio Geologico					
C.1.4.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	-	
C.1.4.3	IVA = (C.1.4.1 + C.1.4.2) x % iva =	€ -		+ €	-	x 22%
C.1.4.4	<b>TOTALE Parcella Studio Geologico</b>			€	<b>-</b>	
C.1.5.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)					
C.1.5.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	-	
C.1.5.3	IVA = (C.1.5.1 + C.1.5.2) x % iva =	€ -		+ €	-	x 22%
C.1.5.4	<b>TOTALE Parcella Studio Specialistico</b>			€	<b>-</b>	
C.1.6.1	Parcella Studio Specialistico (inserire tipologia attività professionale)					
C.1.6.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	-	
C.1.6.3	IVA = (C.1.6.1 + C.1.6.2) x % iva =	€ -		+ €	-	x 22%
C.1.6.4	<b>TOTALE Parcella Studio Specialistico</b>			€	<b>-</b>	
C.1.7.1	Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo			€	15.000,00	
C.1.7.2	Contributo Nazionale di Previdenza (CNP)		4%	€	600,00	
C.1.7.3	IVA = (C.1.7.1 + C.1.7.2) x % iva =	€ 15.000,00		+ €	600,00	x 22%
C.1.7.4	<b>TOTALE Parcella Collaudo Tecnico-Amministrativo</b>			€	<b>19.032,00</b>	
C.1.8.0	SUB TOTALE Imponibile e CNP			€	165.418,05	
C.1.9.0	SUB TOTALE IVA			€	16.943,97	
C.1.10.0	<b>TOTALE C.1</b>			€	<b>182.362,02</b>	
C.2.1	Spese Struttura Tecnica di Supporto			€	17.741,86	
C.2.2	Imprevisti (A.1 x 0%) = Importo totale Lavori		x	€	-	
C.2.3	Oneri per conferimento a discarica comprensiva di spese generali e di IVA			€	3.065,16	
C.2.4	Altre spese					

C.2.5	TOTALE C.2	€ 20.807,02	
C.3.0	TOTALE C	€ 203.169,04	€ 203.169,04
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.221.958,58</b>

4. Di onerare il Direttore dei lavori di provvedere all'aggiornamento degli atti consequenziali;
5. Di autorizzare la pubblicazione della presente Determina sulla Piattaforma del Soggetto Attuatore per soddisfare agli obblighi di legge;
6. Di autorizzare l'Ufficio del Soggetto attuatore a trasmettere la presente Determina regolarmente repertoriata, all'ASP di Caltanissetta, al Direttore dei Lavori, al RUP, all'Operatore Economico aggiudicatario dei lavori, ai collaudatori ed a tutti i soggetti comunque interessati

Palermo.....

Il Dirigente Generale del DRT  
 Il Soggetto Attuatore del  
 Commissario delegato ex Ordinanza n.25/2020  
 Salvatore Lizzio



Salvatore Lizzio  
 05.12.2022  
 15:48:49  
 GMT+01:00