PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA N. 25/2020
SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N. 1900
DEL 27-03-2021

REPORT SULLE ATTIVITA'
15 OTTOBRE 2020 – 15 MARZO 2021

PRESIDENZA DELLA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Struttura del Commissario Delegato
ex Ordinanza 25/2020

Inquadramento normativo

L'attività della struttura commissariale regionale discende dalla applicazione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, segnatamente dall'articolo 2 commi 11 e 12 che fissano interventi da realizzare, in particolare potenziamento del Pronto Soccorso mediante la separazione dei percorsi per i portatori di patologie trasmissibili e la realizzazione di terapie Intensive e sub intensive in ragione di 14 posti ogni 10000 abitanti delle regioni italiane. la citata normativa Individua nei presidenti delle regioni i commissari delegati dal Commissario straordinario nonché le relative dotazioni finanziarie nonché l'obbligo di redigere le specifiche pianificazioni regionali ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative prima citate.

La predisposizione del Piano

L'Assessorato regionale alla salute ha puntualmente adempiuto ai propri obblighi di redazione del Piano, successivamente approvato dal Ministero della Salute
La prima attività nella quale è stata impegnata la Struttura commissariale, quindi, è stata quella di tradurre il piano approvato dal Ministero della Salute in progettazioni delle relative opere.

La Struttura, pertanto, nel giro di una settimana ha preso contatto con ciascuno dei 16 Dirigenti generali delle Aziende sanitarie regionali interessate dal Piano, al fine di avere dettagliato riscontro sulle indicazioni degli interventi.

Stabiliti in altrettanti verbali quanto le Aziende Sanitarie o Ospedaliere hanno ritenuto doversi eseguire nelle proprie strutture, si è proceduto ad affidare ai sensi della normativa vigente in fatto di opere pubbliche le progettazioni così individuate.

Il piano complessivo conta in definitiva 79 interventi diversi che investono 30 strutture ospedaliere e, come detto, 16 delle 19 Aziende sanitarie, Ospedaliere, Universitarie regionali.

La Struttura, in sintesi, agisce sempre in piena sinergia con le Aziende, realizzando gli interventi che il Piano regionale prima e le stesse aziende dopo hanno individuato.

PRESIDENTE REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE

La Struttura commissariale regionale ha, pertanto, individuato, nell'ambito dei professionisti di fiducia dell'amministrazione regionale di cui all'albo presso il Dipartimento regionale tecnico, le professionalità relative. Quando gli importi previsti per le varie attività professionali si è ritenuto superassero la soglia stabilita dalla norma, le attività stesse sono state affidate ai soggetti economici individuati dalla Struttura del Commissario nazionale.

Ovviamente anche questa disposizione normativa nazionale ha straordinariamente accelerato l'iter di redazione delle progettazioni.

Trasparenza del procedimento amministrativo ed informazioni ai cittadini.

La Struttura commissariale Regionale, in forza di apposita convenzione con la Società Sicilia Digitale, società in house della Regione per le problematiche informatiche, ha predisposto un apposito sito: **www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it**

Il sito consente a qualunque utente di potere verificare, in maniera semplice, per ciascuno dei 79 interventi previsti nel piano, sia tutta la procedura amministrativa prodotta, sia l'effettivo avanzamento dei lavori.

Si sta realizzando, per la prima volta in Italia, un modello di comunicazione istituzionale che unisce sia gli obblighi di trasparenza del procedimento amministrativo, sia la possibilità per i cittadini di rendersi conto come i procedimenti amministrativi diventino, in questo caso, infrastrutture a servizio della collettività.

I NUMERI DEL PIANO
(I PRIMI 5 MESI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE)

N° 79 gli interventi del piano
di cui:
N° 1 ultimato;
N° 25 cantieri aperti;
N° 53 progetti esecutivi.
N° 9 le imprese a lavoro, una per ciascuna provincia,
N° 31 presidi ospedalieri interessati per la realizzazione di:
N° 26 pronto soccorso
N° 26 reparti di Terapia Intensiva
N° 23 reparti di Terapia Sub Intensiva
N° 720 Posti letti complessivi.
N° 500 tra operai, tecnici, professionisti impegnati nei cantieri
240 milioni di euro l'impegno per lavori e attrezzature di cui
€. 127.000,00 dal D.L. 34/2020
€. 123.000,00 dalla finanza regionale
10 milioni di euro già erogati

PRESIDENTE REGIONE COMMISSARIO DELEGATO STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO SOGGETTO ATTUATORE

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

P.O. S. Giovanni Paolo II di Sciacca (AG)

Progr.	Codice	Intervento
1	01.01.01	Realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva e di n° 8 posti di terapia sub-intensiva
2	01.01.02	Adeguamento COVID del Pronto Soccorso

Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento

Progr.	Codice	Intervento
3	01.02.01	Realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva
4	01.02.02	Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso

P.O. Fratelli Parlapaino di Ribera (AG)

Progr.	Codice	Intervento
5	01.03.01	Realizzazione di n° 10 PL TSI
6	01.03.02	Realizzazione di n° 10 PL TI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

P.O. Sant'Elia di Caltanissetta

Progr.	Codice	Intervento
7	02.01.01	Lavori di adeguamento del reparto di terapia intensiva
8	02.01.02	Adeguamento COVID del Pronto Soccorso

P.O. V. Emanuele Gela

Progr.	Codice	Intervento
9	02.02.01	Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso
10	02.02.02	Interventi per l'adeguamento della terapia subintensiva

PROVINCIA DI CATANIA

ASP CATANIA

P.O. Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT)

Progr.	Codice	Intervento
11	03.01.01	Realizzazione dei lavori per la separazione dei percorsi del Pronto Soccorso, realizzazione di una struttura esterna "Radiologia e Triage dedicati COVID" e realizzazione di un reparto da adibire a terapia sub-intensiva

P.O. Gravina di Caltagirone (CT)

Progr.	Codice	Intervento
12	03.02.01	Realizzazione di n° 16 posti di terapia Sub-Intensiva ed ampliamento della terapia intensiva

A.O. Cannizzaro di Catania

Progr.	Codice	Intervento
13	04.01.01	Iinterventi di potenziamento ed adeguamento del pronto soccorso
14	04.01.02	Realizzazione dei lavori per il potenziamento dei posti di terapia sub-intensiva e di spostamento del reparto di MCAU
15	04.01.03	Interventi per la realizzazione di n.56 degenze COVID-19 e servizi annessi presso edificio 1 dell'ospedale al fine di consentire gli interventi per il potenziamento delle terapie intensive e delle terapie subintensive.

PRESIDENTE REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE

A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania

Progr.	Codice	Intervento
16	05.01.01	Realizzazione dei lavori per la realizzazione di strutture a servizio del pronto soccorso generale dell'edificio "OBI" e dell'edificio "Signorelli" presso il P.O. Garibaldi Centro di Catania
17	05.01.02	Realizzazione dei lavori per la realizzazione per n.10 posti per terapia Sub-Intensiva (n.6 pneumologia più 4 medicina interna) presso il P.O. Garibaldi Nesima di Catania
18	05.01.03	Adeguamento COVID del Pronto Soccorso Pediatrico
19	05.01.04	Realizzazione di n° 8 PL TI e n° 16 PL TSI - Solo attrezzature

A.O.U.P. V. Emanuele

Progr.	Codice	Intervento
20	06.01.01	Lavori per la realizzazione di struttura destinata ai pazienti COVID -19 con n° 4 posti di terapia intensiva e opere di copertura annesse" presso il P.O. Rodolico di Catania
21	06.01.02	Lavori di ristrutturazione dell'U.O. Pneumologia per la realizzazione di n. 6 posti di terapia sub-intensiva e dell'U.O. Medicina d'Urgenza per la realizzazione di n. 9 posti di terapia sub-intensiva" presso il POLICLINICO DI CATANIA - P.O. RODOLICO - EDIFICI 1 E 4
22	06.02.01	Lavori di realizzazione di struttura destinata ai pazienti COVID -19 con n.10 posti di terapia intensiva e di una struttura adiacente al pronto soccorso da dedicare al Pre-triage - P.O. San Marco

PROVINCIA DI ENNA

ASP ENNA

P.O. Umberto I di Enna

Progr.	Codice	Intervento
23	07.01.01	Lavori di rifunzionalizzazione area emergenza (UTIN, UTIC e Rianimazione)
24	07.01.02	Lavori di realizzazione di n° 8 posti di terapia intensiva"
25	07.01.03	Realizzazione dei lavori per l'adeguamento del Pronto Soccorso
26	07.01.04	Delocalizzazone terapie subintensive

PROVINCIA DI MESSINA

ASP MESSINA

P.O. San Vincenzo di Taormina (ME)

Progr.	Codice	Intervento
27	08.01.01	Progetto definitivo degli interventi di adeguamento del reparto di Pronto Soccorso
28	08.01.02	Lavori di realizzazione di n° 4 posti di terapia subintensiva destinati ai pazienti COVID-19"

P.O. Generale di Milazzo (ME)

Progr.	Codice	Intervento
29	08.02.01	Interventi per l'adeguamento del Pronto Soccorso
30	08.02.02	Lavori di realizzazione di n° 4 posti di terapia intensiva e n° 8 posti di terapia subintensiva destinati ai pazienti COVID-19

A.O. PAPARDO – MESSINA

Progr.	Codice	Intervento
31	09.01.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO
32	09.01.02	Interventi di adeguamento del reparto S.P.D.C. ASP di Messina (Corpo B - 1° piano - Psichiatria)",
33	09.01.03	Realizzazione di un monta lettighe
34	09.01.04	Realizzazione di n° 16 PL TI

A.O.U.P. Martino - Messina

Progr.	Codice	Intervento
35	10.01.01	Adeguamento del Pronto Soccorso
36	10.01.02	Realizzazione di n° 16 posti di terapia intensiva
37	10.01.03	Realizzazione di n° 16 posti di terapia sub - intensiva

PRESIDENTE REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE

PROVINCIA DI PALERMO

A.O.R. Villa Sofia - Cervello di Palermo

P.O. CTO

Progr.	Codice	Intervento
38	11.01.01a	Lavori di esecuzione degli interventi per il Presidio Sanitario destinato alle cure COVID-19, con laboratorio multispecialistico per le emergenze
39	11.01.01b	Interventi di adeguamento sismico

P.O. Cervello - Palermo

Progr.	Codice	Intervento
40	11.02.01	Realizzazione degli interventi di ristrutturazione del Padiglione "A" per la realizzazione di n° 10 posti di terapia intensiva al 5° e 6 ° piano
41	11.02.02	Realizzazione degli interventi di ristrutturazione del Padiglione "A" per la realizzazione di 12 posti di terapia intensiva al 1° piano
42	11.02.03	Realizzazione degli interventi di ristrutturazione del Padiglione "A" per la realizzazione di 40 posti di terapia sub-intensiva al 4° piano
43	11.02.04	Lavori di realizzazione degli interventi per l'adeguamento del Pronto Soccorso adulti e del pronto soccorso pediatrico - PAD. "A" e lavori complementari presso il padiglione "C"
44	11.02.05	Completamento ed integrazione della progettazione degli impianti meccanici, elettrici ed assimilabili dei piani del Padiglione "A"
45	11.02.06	Lavori di adeguamento del Padiglione "A" per la realizzazione di n.2 montalettighe dal piano terra al piano sesto
46	11.02.07	Interventi di adeguamento sismico ed energetico del Padiglione "A"
47	11.02.08	Interventi di riqualificazione energetica del Padiglione "A"
48	11.01.02	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO "B2"

P.O. Villa Sofia di Palermo

Progr.	Codice	Intervento
49	11.03.01	Realizzazione degli interventi l'adeguamento del Pronto Soccorso Interventi Soccorso pediatrico - PAD. "Troia "
50	11.03.02	Interventi per l'ampliamento del Pronto Soccorso
51	11.01.03	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO AGGIUNTO ALLA "VILLA MONUMENTALE

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina di Palermo

Ospedale Civico

Progr.	Codice	Intervento
52	12.01.01	LAVORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 12 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA NEL PADIGLIONE 4
53	12.01.02	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA DI PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE CIVICO DI PALERMO – PADIGLIONE N. 8 DELLE EMERGENZE
54	12.01.03	Realizzazione del nuovo laboratorio di microbiologia per emergenza Covid-19
55	12.01.04	Interventi per l'adeguamento del Padiglione 11 per la realizzazione di una struttura destinata COVID -19
56	12.01.05	Lavori di rimodulazione per la creazione di n.40 posti di terapia sub-intensiva presso i locali di primo piano plesso 2 ex Medicina
57	12.01.06	Realizzazione di n° 32 PL TI COVID - Padiglione 10 piano 2° - ISMETT

Ospedale dei Bambini G. Di Cristina

Progr.	Codice	Intervento
58	12.02.01	Adeguamento del Pronto Soccorso
59	12.02.02	Interventi per la ristrutturazione del 4° Piano "Maggiore" per Malattie Infettive

PRESIDENTE REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE

A.O.U.P. Giaccone di Palermo
Policlinico

Progr.	Codice	Intervento
60	13.01.01	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE DI ALCUNE STRUTTURE - CHIRURGIA D'URGENZA ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON T.I."
61	13.01.02	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE
62	13.01.03	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE DI ALCUNE STRUTTURE
63	13.01.04	Interventi di completamento del plesso di Medicina Legale
64	13.01.05	Interventi di completamento della Centrale tecnologica e del tunnel

PROVINCIA DI RAGUSA

A.S.P. Ragusa
P.O. Guzzardi di Vittoria

Progr.	Codice	Intervento
65	14.01.01	Realizzazione dei lavori di ampliamento dei posti di anestesia e di rianimazione

P.O. Maggiore di Modica

Progr.	Codice	Intervento
66	14.02.01	Realizzazione dei lavori di ampliamento dei posti di anestesia e di rianimazione

P.O. Civile -OMPA di Ragusa

Progr.	Codice	Intervento
67	14.03.01	Realizzazione di n° 14 posti di terapia intensiva presso il P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa
68	14.03.02	Realizzazione dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso

PROVINCIA DI SIRACUSA

A.S.P. Siracusa
P.O. G. Di Maria di Avola

Progr.	Codice	Intervento
69	15.01.01	Lavori di realizzazione di n° 2 posti di terapia intensiva
70	15.01.02	Interventi per l'adeguamento del Pronto Soccorso finalizzati alla realizzazione degli spogliatoi infermieri.
71	15.01.03	Realizzazione degli interventi per la realizzazione dei PL di terapia intensiva mediate la delocalizzazione degli uffici della Direzione
72	15.01.04	Realizzazione degli Interventi per l'adeguamento degli impianti di gas medicinali del reparto COVID presso il P.O. di Noto

P.O. Umberto I di Siracusa

Progr.	Codice	Intervento
73	15.02.01	Realizzazione degli Interventi per la realizzazione del Pronto Soccorso, della Terapia intensiva e della terapia subintensiva
74	15.02.02	Realizzazione di n° 6 posti di terapia sub intensiva
75	15.02.03	Realizzazione degli Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso

PROVINCIA DI TRAPANI

A.S.P. Trapani
P.O. S. Antonio Abate di Trapani

Progr.	Codice	Intervento
76	16.01.02	Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso
77	16.01.01	Realizzazione di n.18 posti di terapia Sub-Intensiva

PRESIDENTE REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE

P.O. Abele Ajello di Mazara del Vallo

Progr.	Codice	Intervento
78	16.02.01	Interventi per n.6 posti di terapia Intensiva

P.O. Paolo Borsellino di Marsala

Progr.	Codice	Intervento
79	16.03.01	Realizzazione di n.10 posti di terapia Intensiva e n° 6 posti di terapia sub-intensiva

PRESIDENZA REGIONE COMMISSARIO DELEGATO
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
SOGGETTO ATTUATORE